

Согласовано
Представитель МУП «Гортеплосеть»



УТВЕРЖДАЮ
Заведующая МДОУ «Детский сад №14
комбинированного вида»
Н.П.Гришакова
«30» апреля 2025г.



План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.г.
(в соответствии с Приказом Минэнерго России №2234 от 13.11.2024г.)

МДОУ «Детский сад №14 комбинированного вида»

Адрес: Курская область, г. Железногорск, ул. Гагарина, дом 17, корпус 3

1. Общие сведения

- 1.1 Назначение объекта: муниципальное дошкольное образовательное учреждение.
1.2. Год ввода здания в эксплуатацию: 1973 г.
1.3 Характеристика объекта:
износ - 35%, этажность - 2;
наличие подвала - да;
общая полезная площадь объекта — 1724,4 м².
1.4 Характеристика инженерного оборудования, механизмов (их количество):
система теплоснабжения — централизованная, материал труб — сталь (ВГП), система
вентиляции — приточно- вытяжная.
1.5 Источники — МУП «Гортеплосеть».

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
2. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов			
2.1	Начало отопительного сезона/Завершение отопительного сезона		
	2022-2023г.г.	03.10.2022/19.04.2023	
	2023-2024г.г.	11.10.2023/09.04.2024	
	2024-2025г.г.	15.10.2024/16.04.2025	
2.2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С		
	2022-2023г.г.	0,93	
	2023-2024г.г.	0,04	
	2024-2025г.г.	1,04	
2.3	Технологические нарушения по внешним причинам		
	2022-2023г.г.	отсутствуют	
	2023-2024г.г.	отсутствуют	
	2024-2025г.г.	отсутствуют	
2.4	Технологические нарушения по внутренним причинам		
	2022-2023г.г.	отсутствуют	

	2023-2024г.г.	отсутствуют	
	2024-2025г.г.	отсутствуют	
2.5	Режимные условия отсутствуют		
	2022-2023г.г.	В штатном режиме	
	2023-2024г.г.	В штатном режиме	
	2024-2025г.г.	В штатном режиме	
2.6	Аварийные ситуации		
	2022-2023г.г.	Протечка запорной арматуры, трубопровода и т.д. отсутствовали	
	2023-2024г.г.	Протечка запорной арматуры, трубопровода и т.д. отсутствовали	
	2024-2025г.г.	Протечка запорной арматуры, трубопровода и т.д. отсутствовали	

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Примечание
1	Произвести промывку отопительной системы. Акты о выполненной работе предоставить в МУП «ГТС» (п.11.5.1)	01.09.2025	
2	Наладка режимов потребления т/э (п.11.5.2)	01.09.2025	
3	Проверка (осмотр) з/а и арматуры постоянного регулирования (п. 11.5.3.)	01.09.2025	
4	Разработка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. (п.11.5.4)	01.09.2025	
5	Гидравлические испытания на прочность и плотность теплопотребляющей установки (п.11.5.5)	01.09.2025	
6	Разработка паспорта ИТП (п.11.5.8.)	01.09.2025	
7	Наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы или договоров на тех. обслуживание (п. 11.5.9)	01.09.2025	
8	Наличие акта осмотра объекта теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок (п. 11.5.11)	01.09.2025	
9	Наличие муниципального контракта теплоснабжения. (п.11.5.12)	01.09.2025	
10	Акт сверки расчетов. Отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с	01.09.2025	

	теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (п. 11.5.13)		
11	Акт проверки узла учета (п. 11.5.14)	01.09.2025	
12	Акт проверки КИП (п. 11.5.15)	01.09.2025	
13	Показатель выполнения работ по подготовке ОЗП теплового контура здания (п. 11.5.16)	01.09.2025	
14	Наличие акта проверки технической готовности (п. 11.5.19)	01.09.2025	
15	Восстановить разрушенную тепловую изоляцию трубопроводов.	01.09.2025	
16	Обеспечить безопасные для движения подходы к ИТП.	01.09.2025	